

সেতু বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৩-২৪ সেকশন-৩ এর ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি

| কৌশলগত উদ্দেশ্য   | কর্মসম্পাদন সূচকের মান   | কার্যক্রম   | কর্মসম্পাদন সূচক   | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২ | প্রকৃত অর্জন* ২০২২-২৩ | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২০২৪ |            |            |            |                   | প্রক্ষেপণ ২০২৪-২০২৫ | প্রক্ষেপণ ২০২৫-২০২৬ | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি |   |
|---|--|---|--|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---|
|   |  |   |  |            |                        |                      |                       | অসাধারণ                          | অতি উত্তম  | উত্তম      | চলতি মান   | চলতি মানের নিম্নে |                     |                     |                      |   |
|   |  |   |  |            |                        |                      |                       | ১০০%                             | ৯০%        | ৮০%        | ৭০%        | ৬০%               |                     |                     |                      |   |
| এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র                |  |   |  |            |                        |                      |                       |                                  |            |            |            |                   |                     |                     |                      |   |
| (১) সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা | ২৩   | [১.১] পদ্মা সেতু নির্মাণ  | [১.১.১] মূল সেতু নির্মাণের ত্রুটি সংশোধন কাজ (Defect Liability work) সম্পাদিত  | তারিখ      | ৩                      |                      |                       | ৩১-১০-২০২৩                       | ১৫-১১-২০২৩ | ৩০-১০-২০২৩ | ১৫-১২-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩        |                     |                     | -                    |   |
|   |  |   | [১.১.২] নদীশাসন কাজের ত্রুটি সংশোধন (Defect Liability work) সম্পাদিত   | তারিখ      | ৩                      |                      |                       | ২৯-০২-২০২৪                       | ৩১-০৩-২০২৪ | ৩০-০৪-২০২৪ | ৩১-০৫-২৪   | ৩০-০৬-২০২৪        |                     |                     | -                    |   |
|   |  |   | [১.১.৩] পদ্মা সেতুতে ETC লেন চালুকৃত   | তারিখ      | ২                      |                      |                       | ১৫-০৩-২০২৪                       | ৩১-০৩-২০২৪ | ১৫-০৪-২০২৪ | ৩০-০৪-২০২৪ |                   |                     |                     |                      | - |
|   |  |   | [১.১.৪] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের অবশিষ্ট ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত | তারিখ      | ১                      |                      |                       | ৩১-১২-২০২৩                       | ২৯-০২-২০২৪ |            |            |                   |                     |                     |                      |   |
|   | [১.২] বঙ্গবন্ধু সেতু ও সংলগ্ন এলাকায় রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম | [১.২.১] বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় মিউজিয়াম নির্মাণের ভৌত কাজ সম্পাদিত | %  | ৪          |                        | ৩০                   | ৮০                    | ৭৫                               | ৭০         |            |            |                   | ১০০                 |                     | ৩৩%                  |   |
|   |  | [১.২.২] বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় মসজিদ নির্মাণের ভৌত কাজ সম্পাদিত     | %  | ৪          |                        | ৭০                   | ১০০                   | ৯৫                               | ৯০         |            |            |                   |                     |                     | ৮০%                  |   |
|   |  | [১.২.৩] বঙ্গবন্ধু সেতুর নদীশাসন কাজের নিরাপত্তার জন্য Hydraulic ও   | সংখ্যা   | ২          | ২                      | ২                    | ২                     | ১                                |            |            |            |                   | ২                   | ২                   | -                    |   |

| কৌশলগত উদ্দেশ্য                                | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | কার্যক্রম   | কর্মসম্পাদন সূচক  | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২ | প্রকৃত অর্জন* ২০২২-২৩ | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২০২৪ |            |            |            |                   | প্রক্ষেপণ ২০২৪-২০২৫ | প্রক্ষেপণ ২০২৫-২০২৬ | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি                   |     |     |   |
|--|------------------------|---|---|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|-----|-----|---|
|  |                        |   |   |            |                        |                      |                       | অসাধারণ                          | অতি উত্তম  | উত্তম      | চলতি মান   | চলতি মানের নিম্নে |                     |                     |  |     |     |   |
|  |                        |   |   |            |                        |                      |                       | ১০০%                             | ৯০%        | ৮০%        | ৭০%        | ৬০%               |                     |                     |  |     |     |   |
| এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র |                        |   |   |            |                        |                      |                       |                                  |            |            |            |                   |                     |                     |  |     |     |   |
|  |                        |   | Morphological অবস্থা পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট পর্যালোচনাকৃত   |            |                        |                      |                       |                                  |            |            |            |                   |                     |                     |  |     |     |   |
|  |                        |   | [১.২.৪] বঙ্গবন্ধু সেতুতে ওজন ফেল স্থাপনকৃত  | সংখ্যা     | ২                      |                      |                       | ১০                               | ৯          |            |            |                   |                     |                     | ৩৫%                                    |     |     |   |
|  |                        | [১.৩] মুক্তারপুর সেতু ও সংলগ্ন এলাকায় রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম | [১.৩.১] মুক্তারপুর সেতু সাইট অফিস এলাকায় Staff Accommodation Building নির্মাণের ভৌত কাজ সম্পাদিত                             | %          | ১                      |                      | ২৫                    | ১০০                              | ৯৫         |            |            |                   |                     |                     | ৪৫%                                    |     |     |   |
|  |                        |   | [১.৩.২] মুক্তারপুর সেতুর O&M কাজের অপারেটর কাজের দরপত্র আহবানকৃত  | তারিখ      | ১                      |                      |                       | ৩১-০৩-২০২৪                       | ৩০-০৪-২০২৪ | ৩১-০৫-২০২৪ | ১৫-০৬-২০২৪ | ৩০-০৬-২০২৪        |                     |                     | নির্ধারিত সময়ে দরপত্র আহ্বান করা হবে। |     |     |   |
| (২) পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি             | ২১                     | [২.১] কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ  | [২.১.১] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল চালুকৃত   | তারিখ      | ২                      |                      |                       | ৩০-১১-২০২৩                       | ৩১-১২-২০২৩ |            |            |                   |                     |                     | -                                      |     |     |   |
|  |                        |   | [২.১.২] সার্ভিস এরিয়ার ভৌত নির্মাণ কাজ সম্পাদিত  | %          | ৩                      |                      |                       | ১০০                              | ৯৫         |            |            |                   |                     |                     |  | ৮০% |     |   |
|  |                        |   | [২.১.৩] পতেঙ্গা ও আনোয়ারা প্রান্তে পুলিশ ফাঁড়ি ও ফায়ার স্টেশন এর ভৌত নির্মাণ কাজ সম্পাদিত                                  | %          | ৩                      |                      |                       |                                  | ১০০        | ৯০         |            |                   |                     |                     |  |     | ২৫% |   |
|  |                        |   | [২.১.৪] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক সার্ভিস এরিয়া, পুলিশ ফাঁড়ি এবং ফায়ার স্টেশন-এর ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত | তারিখ      | ১                      |                      |                       |                                  | ১৬-১২-২০২৩ | ২৩-১২-২০২৩ | ৩০-১২-২০২৩ |                   |                     |                     |  |     |     | - |
|  |                        |   | [২.১.৫] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক সার্ভিস এরিয়া, পুলিশ ফাঁড়ি এবং   | %          | ১                      |                      |                       |                                  | ৮০         | ৭০         | ৬০         |                   |                     |                     |  |     |     | - |

| কৌশলগত উদ্দেশ্য                                | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | কার্যক্রম   | কর্মসম্পাদন সূচক   | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২ | প্রকৃত অর্জন* ২০২২-২৩ | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২০২৪ |            |            |            |                   | প্রক্ষেপণ ২০২৪-২০২৫ | প্রক্ষেপণ ২০২৫-২০২৬ | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি   |
|--|------------------------|---|--|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|--|
|  |                        |   |  |            |                        |                      |                       | অসাধারণ                          | অতি উত্তম  | উত্তম      | চলতি মান   | চলতি মানের নিম্নে |                     |                     |  |
|  |                        |   |  |            |                        |                      |                       | ১০০%                             | ৯০%        | ৮০%        | ৭০%        | ৬০%               |                     |                     |  |
| এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র |                        |   |  |            |                        |                      |                       |                                  |            |            |            |                   |                     |                     |  |
|  |                        |   | ফায়ার স্টেশন-এর ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়িত   |            |                        |                      |                       |                                  |            |            |            |                   |                     |                     |  |
|  |                        | [২.২] কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী-সড়কে পায়রা সেতু নির্মাণ              | [২.২.১] সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ   | %          | ৩                      |                      |                       | ২০                               | ১৫         | ১০         |            |                   | ৫০                  | ১০০                 | ৩  |
|  |                        |   | [২.২.২] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক পায়রা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত              | সংখ্যা     | ১                      |                      |                       | ২                                | ১          |            |            |                   |                     |                     | ১  |
|  |                        |   | [২.২.৩] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক পায়রা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়িত | %          | ১                      |                      |                       | ৮০                               | ৭০         | ৬০         |            |                   |                     |                     | -  |
|  |                        | [২.৩] ভুলতা-আড়াইহাজার বাঞ্চারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ | [২.৩.১] ইস্যুকৃত RFP এর ভিত্তিতে বিনিয়োগকারী কর্তৃক প্রস্তাব দাখিল নিশ্চিতকৃত   | তারিখ      | ১                      |                      |                       | ১৪-০৩-২০২৪                       | ২১-০৩-২০২৪ | ২৮-০৩-২০২৪ | ০৮-০৫-২০২৪ | ১৫-০৫-২০২৪        |                     |                     | RFP ও VGF proposal প্রণীত। যথা সময়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে আশা করা যায়।                                 |
|  |                        |   | [২.৩.২] ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সহায়ক প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত                           | তারিখ      | ১                      |                      |                       | ৩১-০৫-২০২৪                       | ১৫-০৬-২০২৪ | ৩০-০৬-২০২৪ |            |                   |                     |                     | ডিপিপি প্রণয়ন করা হচ্ছে এবং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী যথাসময়ে সেতু বিভাগে প্রেরণ করা সম্ভব হবে আশা করা যায়। |
|  |                        | [২.৪] মেঘনা নদীর উপর শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়কে ও                        | [২.৪.১] ভোলা-বরিশাল সড়কে সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই এর Final Report দাখিলকৃত                         | তারিখ      | ১                      |                      |                       | ৩১-০১-২০২৪                       | ১৫-০২-২০২৪ | ০১-০৩-২০২৪ | ১৫-০৩-২০২৪ | ৩১-০৩-২০২৪        |                     |                     | পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Draft Report দাখিল করেছে এবং নির্ধারিত সময়ে Final Report দাখিল করবে।                  |

| কৌশলগত উদ্দেশ্য                                | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | কার্যক্রম  | কর্মসম্পাদন সূচক   | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২ | প্রকৃত অর্জন* ২০২২-২৩ | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২০২৪ |            |            |          |                   | প্রক্ষেপণ ২০২৪-২০২৫ | প্রক্ষেপণ ২০২৫-২০২৬ | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি  |
|--|------------------------|--|--|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|------------|----------|-------------------|---------------------|---------------------|---|
|  |                        |  |  |            |                        |                      |                       | অসাধারণ                          | অতি উত্তম  | উত্তম      | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |                     |                     |   |
|  |                        |  |  |            |                        |                      |                       | ১০০%                             | ৯০%        | ৮০%        | ৭০%      | ৬০%               |                     |                     |   |
| এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র |                        |  |  |            |                        |                      |                       |                                  |            |            |          |                   |                     |                     |   |
|  |                        | মুন্সীগঞ্জ-গজারিয়া সড়কে সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বাসেকের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন | [২.৪.২] গজারিয়া-মতলব উত্তর সড়কে সেতু নির্মাণের Detailed Design এর Draft Final Report দাখিলকৃত                              | তারিখ      | ১                      |                      |                       | ১৫-০২-২০২৪                       | ০১-০৩-২০২৪ | ৩১-০৩-২০২৪ |          |                   |                     |                     | পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ে Detailed Design এর Draft Final Report দাখিল করবে। |
|  |                        | [২.৫] কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা হতে করিমগঞ্জ উপজেলা পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ          | [২.৫.১] ডিজাইন রিভিউ ও নির্মাণ তদারকী পরামর্শক নিয়োগে Short Listed প্রতিষ্ঠান বরাবর RFP ইস্যুকৃত                            | তারিখ      | ১                      |                      |                       | ০৪-০৩-২০২৪                       | ১১-০৩-২০২৪ | ২৫-০৩-২০২৪ |          |                   |                     |                     | লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হবে।  |
|  |                        |  | [২.৫.২] পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরামর্শক/এনজিও নিয়োগে Short Listed প্রতিষ্ঠান বরাবর RFP ইস্যুকৃত                    | তারিখ      | ১                      |                      |                       | ২৮-০২-২০২৪                       | ০৭-০৩-২০২৪ | ২১-০৩-২০২৪ |          |                   |                     |                     | লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হবে।  |
| (৩) বড় বড় শহরের যানজট হ্রাসকরণে সহায়তা      | ১৬                     | [৩.১] সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের                                       | [৩.১.১] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত | তারিখ      | ১                      |                      |                       | ১৬-১২-২০২৩                       | ২৩-১২-২০২৩ | ৩০-১২-২০২৩ |          |                   |                     |                     | ২য় ত্রৈমাসিকে প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন করা হবে।                   |

| কৌশলগত উদ্দেশ্য                                | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | কার্যক্রম   | কর্মসম্পাদন সূচক   | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২ | প্রকৃত অর্জন* ২০২২-২৩ | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২০২৪ |           |       |          |                   | প্রক্ষেপণ ২০২৪-২০২৫ | প্রক্ষেপণ ২০২৫-২০২৬ | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি |   |
|--|------------------------|---|--|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------|-------|----------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---|
|  |                        |   |  |            |                        |                      |                       | অসাধারণ                          | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে |                     |                     |                      |   |
|  |                        |   |  |            |                        |                      |                       | ১০০%                             | ৯০%       | ৮০%   | ৭০%      | ৬০%               |                     |                     |                      |   |
| এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র |                        |   |  |            |                        |                      |                       |                                  |           |       |          |                   |                     |                     |                      |   |
|  |                        | মনিটরিং কার্যক্রম   |  |            |                        |                      |                       |                                  |           |       |          |                   |                     |                     |                      |   |
|  |                        | [৩.২] ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ                                | [৩.২.১] ভৌত অগ্রগতি কাজ সম্পাদিত   | %          | ৩                      |                      | ৫                     | ২৫                               | ২২        | ১৯    | ১৬       | ১৩                | ৬৫                  | ১০০                 | ৯.২৫%                |   |
|  |                        |   | [৩.২.২] প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (Non-Entitled Person) এর ক্ষতিপূরণ প্রদানকৃত  | %          | ২                      |                      |                       | ৩০                               | ২৭        | ২৪    | ২১       | ১৮                | ৬৫                  | ১০০                 | ১০%                  |   |
|  |                        |   | [৩.২.৩] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত                     | সংখ্যা     | ২                      |                      |                       |                                  | ২         | ১     |          |                   |                     |                     |                      | - |
|  |                        |   | [৩.২.৪] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়িত        | %          | ২                      |                      |                       |                                  | ৮০        | ৭০    | ৬০       |                   |                     |                     |                      | - |
|  |                        | [৩.৩] পঞ্চাবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ | [৩.৩.১] ভৌত অগ্রগতি কাজ সম্পাদিত   | %          | ৩                      |                      |                       | ৪০                               | ৩৫        | ৩০    | ২০       |                   |                     |                     | ৪%                   |   |
|  |                        |   | [৩.৩.২] প্রকল্প মনিটরিং পঞ্চাবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত | সংখ্যা     | ১                      |                      |                       |                                  | ২         | ১     |          |                   |                     |                     |                      | ১ |
|  |                        |   | [৩.৩.৩] প্রকল্প মনিটরিং পঞ্চাবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক  | %          | ২                      |                      |                       |                                  | ৬০        | ৫০    | ৪০       |                   |                     |                     |                      | - |

| কৌশলগত উদ্দেশ্য                                | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | কার্যক্রম                          | কর্মসম্পাদন সূচক  | একক (Unit) | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | প্রকৃত অর্জন ২০২১-২২ | প্রকৃত অর্জন* ২০২২-২৩ | লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২০২৪ |            |            |            |                   | প্রক্ষেপণ ২০২৪-২০২৫ | প্রক্ষেপণ ২০২৫-২০২৬ | ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি |   |
|--|------------------------|------------------------------------|---|------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---|
|  |                        |                                    |   |            |                        |                      |                       | অসাধারণ                          | অতি উত্তম  | উত্তম      | চলতি মান   | চলতি মানের নিম্নে |                     |                     |                      |   |
|  |                        |                                    |   |            |                        |                      |                       | ১০০%                             | ৯০%        | ৮০%        | ৭০%        | ৬০%               |                     |                     |                      |   |
| এপিএ স্বাক্ষরকারী অফিসের কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্র |                        |                                    |   |            |                        |                      |                       |                                  |            |            |            |                   |                     |                     |                      |   |
|  |                        |                                    | প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়িত |            |                        |                      |                       |                                  |            |            |            |                   |                     |                     |                      |   |
| (৪) দাপ্তরিক কার্যক্রমের মানোন্নয়ন নিশ্চিতকরণ | ১০                     | [৪.১] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি | [৪.১.১] সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লানিং সেশন/প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজিত                      | সংখ্যা     | ৩                      |                      | ৬                     | ৬                                | ৫          |            |            |                   | ৬                   | ৬                   | ১                    |   |
|  |                        |                                    | [৪.১.২] সেতু বিভাগের অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত   | তারিখ      | ২                      |                      |                       | ৩১-১২-২০২৩                       | ১৫-০১-২০২৪ | ৩১-০১-২০২৪ | ১৫-০২-২০২৪ | ২৮-০২-২০২৪        |                     |                     | -                    |   |
|  |                        |                                    | [৪.১.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রিপর্যায় সভা আয়োজন                                     | সংখ্যা     | ৩                      |                      |                       |                                  | ২          | ১          |            |                   |                     |                     |                      | ১ |
|  |                        |                                    | [৪.১.৪] বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ৪৮ জন অফিস সহায়ক পদে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্নকরণ               | তারিখ      | ২                      |                      |                       |                                  | ৩১-০৫-২০২৪ | ১৫-০৬-২০২৪ | ৩০-০৬-২০২৪ |                   |                     |                     |                      |   |