

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ

বার্ষিক এপিএ এর অর্জন প্রতিবেদন

২০২০-২১

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%						
১	সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা;	৩১	[১.১] পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ	[১.১.১] পুনর্বাসন প্লট বরাদ্দকৃত পরিবার	সংখ্যা	৫	৩০১৩	২৯৯৩	২৯৭৩	২৯৫৩	২৯৩৩	৩০১৩	১০০	৫	৫		
				[১.১.২] মূল সেতু নির্মাণের সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	%	৫	৯৫	৯৪	৯৩	৯২	৯১	৯৪	৯০	৪.৫	৪.৫		
				[১.১.৩] নদীশাসন কাজের সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	%	৪	৮৭	৮৪	৮১	৭৮	৭৫	৮৪	৯০	৩.৬	৩.৬		
				[১.১.৪] পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	সংখ্যা	২	২	১					২	১০০	২	২	
			[১.২] বঙ্গবন্ধু সেতু ও সংযোগ সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন কার্যক্রম	[১.২.১] বঙ্গবন্ধু সেতুর নদীশাসন কাজের নিরাপত্তার জন্য Hydraulic ও Morphological অবস্থা পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট দাখিলকৃত	সংখ্যা	৩	২	১						২	১০০	৩	৩
				[১.২.২] বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্বপাড়ে ই-টিকেটিং লেনে RCC পেভমেন্ট নির্মাণের সম্পাদিত ভৌত কাজ	%	২	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	১০০	২	২		
				[১.২.৩] বঙ্গবন্ধু সেতুর পূর্ব পুনর্বাসন এলাকার রাস্তা পুনঃনির্মাণের সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	%	২	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	১০০	২	২		
				[১.২.৪] বঙ্গবন্ধু সেতুর নদীশাসন কাজের জন্য পাথর ক্রয়ের ঠিকাদার নিয়োজিত	তারিখ	২	৩১-০৩-২০২১	১৫-০৪-২০২১	৩০-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১	৩১-০৫-২০২১	২৩-১২-২০২০	১০০	২	২		

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%					
			[১.২] বঙ্গবন্ধু সেতু ও সংযোগ সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন কার্যক্রম	[১.২.৫] বঙ্গবন্ধু সেতুর ট্রাক লেন RCC করণের ঠিকাদার নিয়োজিত	তারিখ	২	৩১-০৩-২০২১	১৫-০৪-২০২১	৩০-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১	৩১-০৫-২০২১	৩১-০৩-২০২১	১০০	২	২	
		[১.২.৬] বঙ্গবন্ধু সেতুর Contract-7 রোডের সম্পাদিত সংস্কার কাজ		%	২	৮০	৭৫	৭০	৬৫	৬০	৮৫	১০০	২	২		
		[১.৩] মুক্তারপুর সেতু ও এপ্রোচ রোড রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম		[১.৩.১] মুক্তারপুর সেতু ও এপ্রোচ রোডের Overlay কাজের ভৌত নির্মাণ সম্পাদিত	%	২	১০০	৯৫	৯০			১০০	১০০	২	২	
২	পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করা;	২৭	[২.১] বিআরটি করিডোরের এলিভেটেড অংশ নির্মাণ	[২.১.১] সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	%	১	৪৫	৪০	৩৫			৫১.৩৮	১০০	১	১	
			[২.২] কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ	[২.২.১] সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	%	৫	৭০	৬৭	৬৫	৬৩	৬১	৭০	১০০	৫	৫	
				[২.২.২] উভয় প্রান্তের টানেল এপ্রোচ সড়কের সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	%	৩	৩০	২২	১৯	১৭	১৫	৩০	১০০	৩	৩	
				[২.২.৩] কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	সংখ্যা	২	২	১					২	১০০	২	২
				[২.৩] ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	[২.৩.১] ডিটেইল ডিজাইন এর জন্য Subsoil Investigation কাজ সম্পাদিত	%	২	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০	৬০	১০০	২	২

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক		একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর	
								১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%					
			[২.৩] ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	[২.৩.২] ড্রাফট ডিটেইল ডিজাইন কাজ সম্পাদিত	%	২		৮০	৭৮	৭৬	৭৪	৭২	৮০	১০০	২	২	
				[২.৩.৩] ভূমি হস্তান্তরের জন্য বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত	সংখ্যা	২	২		১					২	১০০	২	২
				[২.৩.৪] RAP বাস্তবায়নের জন্য এক্সটার্নাল মনিটরিং NGO নিয়োজিত	তারিখ	২		৩১-০৫-২০২১	০৮-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২৩-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১	২৫-০৫-২০২১	১০০	২	২	
				[২.৩.৫] এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এর ভৌত নির্মাণ কাজের ঠিকাদার মবিলাইজেশন সম্পাদিত	তারিখ	১		৩১-০৫-২০২১	০৮-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২৩-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১	১৭-০৫-২০২১	১০০	১	১	
			[২.৪] ঢাকা সাবওয়ে নির্মাণ	[২.৪.১] সম্ভাব্যতা সমীক্ষা কাজ সম্পাদিত	%	৩		৭০	৬৫	৬০	৫৫	৫০	৭০	১০০	৩	৩	
			[২.৫] যমুনা নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ	[২.৫.১] সম্ভাব্যতা সমীক্ষার অর্থায়নের অনুরোধ জানিয়ে ই আর ডিতে পত্র প্রেরিত	তারিখ	১		৩১-১২-২০২০	১৫-০১-২০২১	৩১-০১-২০২১	১৫-০২-২০২১	২৮-০২-২০২১	২৩-০৯-২০২০	১০০	১	১	
			[২.৬] কচুয়া-বেতাগী- পটুয়াখালী-সড়কে পায়রা সেতু নির্মাণ	[২.৬.১] ভৌত নির্মাণ কাজের ঠিকাদার নিয়োগের প্রি- কোয়ালিফিকেশন সম্পাদিত	তারিখ	১		৩১-০৫-২০২১	০৮-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২৩-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১	১৮-০৩-২০২১	১০০	১	১	
				[২.৬.২] নির্মাণ তদারকি কাজের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োজিত	তারিখ	১		৩১-০৫-২০২১	০৮-০৬-২০২১	১৫-০৬-২০২১	২৩-০৬-২০২১	৩০-০৬-২০২১	৩১-০৫-২০২১	১০০	১	১	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
			[২.৭] পিপিপি সংক্রান্ত কার্যক্রম	[২.৭.১] পিপিপি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য সিসিইএ তে প্রস্তাব প্রেরিত	তারিখ	১	৩১-১২-২০২০	১৫-০১-২০২১	৩১-০১-২০২১	১৫-০২-২০২১	২৮-০২-২০২১	১৬-০৮-২০২০	১০০	১	১
৩	বড় বড় শহরের যানজট হ্রাসকরণে সহায়তা করা;	১২	[৩.১] সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম	[৩.১.১] পুনর্বাসন ভিলেজ নির্মাণ কাজ সম্পাদিত	%	৪	৮৫	৮২	৮০	৭৭	৭৫	৮৫.৫৩	১০০	৪	৪
				[৩.১.২] প্রকল্প হতে ক্ষতিগ্রস্তদের (নন-টাইটেল) ক্ষতিপূরণ প্রদানকৃত	%	৪	৮০	৭৯	৭৮	৭৭	৭৬	৮০.৫৯	১০০	৪	৪
				[৩.১.৩] তয় ধাপে অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরিত	তারিখ	৩	৩১-১২-২০২০	১৫-০১-২০২১	৩১-০১-২০২১	১৫-০২-২০২১	২৮-০২-২০২১	১৪-০৯-২০২০	১০০	৩	৩
				[৩.১.৪] সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	সংখ্যা	১	১							১	১০০

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
৪	দাপ্তরিক কার্যক্রমের মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা।	৫	[৪.১] মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম	[৪.১.১] সেতু ভবনের লবিতে মুজিবকর্ণার স্থাপনের কাজ সম্পাদিত	তারিখ	২	৩১-১২-২০২০	১৫-০১-২০২১	৩১-০১-২০২১	১৫-০২-২০২১	২৮-০২-২০২১	১৮-১২-২০২০	১০০	২	২
				[৪.১.২] সেতু ভবনে একটি অত্যাধুনিক কম্পিউটার ল্যাব ও সেন্টার অফ ইনোভেশন স্থাপনের কাজ সম্পাদিত	তারিখ	১	৩১-১২-২০২০	১৫-০১-২০২১	৩১-০১-২০২১	১৫-০২-২০২১	২৮-০২-২০২১	২৭-১২-২০২০	১০০	১	১
			[৪.২] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	[৪.২.১] প্রকল্প সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজিত	সংখ্যা	১	৩	২	১				৩	১০০	১
			[৪.২] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	[৪.২.২] এপিএ টিমের কর্মকর্তাদের দেশে/বিদেশে প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা সফরে প্রেরিত	সংখ্যা	১	৩	২	১			৩	১০০	১	১

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন স্কোর	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%						
এম.১	দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	১০	[এম.১.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] এপিএ'র সকল ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	সংখ্যা	২	৪					৪	১০০	২	২		
			[এম.১.১.২] এপিএ টিমের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	১	১২	১১						১২	১০০	১	১	
			[এম.১.২] শুদ্ধাচার/উত্তম চর্চার বিষয়ে অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময়	[এম.১.২.১] মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২					৪	১০০	২	২
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বিষয়ে সেবাগ্রহীতা /অংশীজনদের অবহিতকরণ	[এম.১.৩.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	১	৪	৩	২					৪	১০০	১	০
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের অবহিতকরণ	[এম.১.৪.১] অবহিতকরণ সভা আয়োজিত	সংখ্যা	২	৪	৩	২					৪	১০০	২	২
			[এম.১.৫] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ	[এম.১.৫.১] ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরিত	সংখ্যা	২	৪	৩							৪	১০০	২

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর	
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%					
এম.২	কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	৯	[এম.২.১] ই-নথি বাস্তবায়ন	[এম.২.১.১] ই- নথিতে নোট নিষ্পত্তিকৃত	%	২	৮০	৭০	৬০			৯৭.৯	১০০	২	২	
			[এম.২.২] ডিজিটাল সেবা চালুকরণ	[এম.২.২.১] একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	২	১৫-০২-২০২১	১৫-০৩-২০২১	১৫-০৪-২০২১	১৫-০৫-২০২১			১৪-০২-২০২১	১০০	২	২
			[এম.২.৩] সেবা সহজিকরণ	[এম.২.৩.১] একটি সহজিকৃত সেবা অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	২	২৫-০২-২০২১	২৫-০৩-২০২১	২৫-০৪-২০২১	২৫-০৫-২০২১			২৪-০২-২০২১	১০০	২	২
			[এম.২.৪] কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান	[এম.২.৪.১] প্রত্যেক কর্মচারির জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘন্টা	১	৫০	৪০	৩০	২০			৭৬.৪১	১০০	১	১
				[এম.২.৪.২] ১০ম গ্রেড ও তদুর্ধ্ব প্রত্যেক কর্মচারীকে এপিএ বিষয়ে প্রদত্ত প্রশিক্ষণ	জনঘন্টা	১	৫	৪					৬	১০০	১	১
			[এম.২.৫] এপিএ বাস্তবায়নে প্রনোদনা প্রদান	[এম.২.৫.১] ন্যূনতম একটি আওতাধীন দপ্তর/ একজন কর্মচারীকে এপিএ বাস্তবায়নের জন্য প্রনোদনা প্রদানকৃত	সংখ্যা	১	১					১	১০০	১	১	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন স্কোর	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর	সংশোধিত স্কোর		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%						
এম.৩	আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[এম.৩.১] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.৩.১.১] ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী ক্রয় সম্পাদিত	%	১	১০০	৯০	৮০			১০০	১০০	১	১		
			[এম.৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)/বাজেট বাস্তবায়ন	[এম.৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) /বাজেট বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯০	৮০				৯৬.৫৯	৯৬.৫	১.৯৩	১.৯৩	
			[এম.৩.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[এম.৩.৩.১] ত্রিপর্যায় সভায় উপস্থাপনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরিত	%	১	৮০	৭০	৬০	৫০				৬৪.৫৭	৮৫	০.৮৫	০.৮৫
				[এম.৩.৩.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪০	৩০	২৫				৬০.৯৪	১০০	১	১
			[এম.৩.৪] স্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুত ও হালনাগাদকরণ	[এম.৩.৪.১] স্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তির তালিকা প্রস্তুতকৃত এবং হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	১৫-১২-২০২০	১৪-০১-২০২১	১৫-০২-২০২১						১০-১২-২০২০	১০০	১
মোট সংযুক্ত স্কোর:												৯৮.৮৮	৯৭.৮৮				

*সাময়িক (provisional) তথ্য