

সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২২-২৩ (জুলাই - সেপ্টেম্বর)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাণের মান					সাক্ষ্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	সমষ্টি ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন (ট্রান্সপোর্টেশন) ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা করা;	২৫	[১.১] পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ	[১.১.১] ক্ষতিগ্রস্থদের অনুকূলে বরাদ্দকৃত গ্রুটের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্নকৃত	সংখ্যা	৪	১৫০০	১৪০০	১৩০০	১২০০	১১০০	২০৩৫	
				[১.১.২] নদীশাসন কাজের সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	%	৩	১০০	৯৯	৯৮	৯৮	৯৬	৯৫.৪০	
				[১.১.৩] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	তারিখ	১	৩০-০৪-২০২৩	১৫-০৫-২০২৩	৩১-০৫-২০২৩	১৫-০৬-২০২৩			
			[১.২] বর্শাবন্ধ সেতু ও সংযোগ সড়কের রক্ষণাবেক্ষণ, নিরাপত্তা ও উন্নয়ন কার্যক্রম	[১.২.১] বর্শাবন্ধ সেতুতে মিউজিয়াম নির্মাণের ভৌত কাজ সম্পাদিত	%	৪	৩০	২৮	২৫	২৩	২০	৯	
				[১.২.২] বর্শাবন্ধ সেতুতে মসজিদ নির্মাণের ভৌত কাজ সম্পাদিত	%	৪	৭০	৬৭	৬৫	৬৩	৬০	৪০	
				[১.২.৩] বর্শাবন্ধ সেতুর নদীশাসন কাজের নিরাপত্তার জন্য Hydraulic ও Morphological অবস্থা পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট দাখিলকৃত	সংখ্যা	২	২	১					
				[১.২.৪] বর্শাবন্ধ সেতুর RCC Surface Drain নির্মাণ কাজ সম্পাদিত	%	২	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	৫০	
			[১.৩] মুক্তারপুর সেতু ও এপ্রোচ রোড রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম	[১.৩.১] মুক্তারপুর সেতু সাইট অফিস এলাকায় Staff Accommodation Building নির্মাণের ভৌত কাজ সম্পাদিত	%	২	২৫	২৪	২৩	২২	২১	১০	
				[১.৩.২] মুক্তারপুর সেতু সাইট অফিস এলাকায় Staff Accommodation Building নির্মাণের টিকাদার নিয়োজিত	তারিখ	১	৩১-১০-২০২২	১৫-১১-২০২২	৩০-১১-২০২২	১৫-১২-২০২২	৩১-১২-২০২২	২৭-০৭-২০২২	
				[১.৩.৩] মুক্তারপুর সেতু সাইট অফিস এলাকায় Surveillance System স্থাপনের টিকাদার নিয়োজিত	তারিখ	১	৩১-১০-২০২২	১৫-১১-২০২২	৩০-১১-২০২২	১৫-১২-২০২২	৩১-১২-২০২২		সংশোধনীতে ২৮-০২-২০২৩ অসাধারণ লক্ষ্যমাত্রা করা হয়েছে।
				[১.৩.৪] মুক্তারপুর সেতু সাইট অফিস এলাকায় Surveillance System স্থাপনের ভৌত কাজ সম্পাদিত	%	১	১০০	৯৭	৯৫	৯২	৯০		

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য				
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য			
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%					
২	পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি করা;	২২	[২.১] বিআরটি করিডোরের এলিভেটেড অংশ নির্মাণ	[২.১.১] সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	%	১	১০০	৯৫	৯০	৮৮	৮৫	৭৭.৮৪				
				[২.১.২] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক বিআরটি করিডোরের এলিভেটেড অংশ নির্মাণের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	সংখ্যা	১	২	১								
				[২.১.৩] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক বিআরটি করিডোরের এলিভেটেড অংশ নির্মাণের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	%	১	৮০	৭০	৬০							
			[২.২] কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ	[২.২.১] সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	%	৪	১০০	৯৮.৫	৯৭	৯৫.৫	৯৪	৯৪	৯৪			
				[২.২.২] উভয় প্রান্তের টানেল এপ্রোচ সড়কের সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	%	২	১০০	৯৭.৫	৯৫	৯২.৫	৯০	৯৬				
				[২.২.৩] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	তারিখ	১	০৭-১০-২০২২	১৪-১০-২০২২	২১-১০-২০২২	২৮-১০-২০২২				৩০-০৯-২০২২	অর্জিত	
				[২.২.৪] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	%	১	৮০	৭০	৬০							
			[২.৩] কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী- সড়কে পায়রা সেতু নির্মাণ	[২.৩.১] সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	%	২	১০	৯	৮	৭	৬				সংশোধিত এপিএ হতে 'সি' কাটাগরি প্রকল্পটির কার্যক্রম বাদ দেওয়া হয়েছে ।	
				[২.৩.২] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক পায়রা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	সংখ্যা	২	২	১							ঐ	
				[২.৩.৩] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক পায়রা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	%	১	৮০	৭০	৬০						ঐ	
			[২.৪] ভুলতা-আড়াইহাজার- বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	[২.৪.১] Updated Draft Feasibility Study report দাখিলকৃত	তারিখ	২	৩০-০৯-২০২২	১৫-১০-২০২২	৩১-১০-২০২২	১৫-১১-২০২২	৩০-১১-২০২২	১৪-০৯-২০২২	অর্জিত			

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাণের মান					সাক্ষ্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[২.৪] ভুলতা-আড়াইহাজার- বাঞ্চারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	[২.৪.২] Draft RFP/IFD Document প্রণীত	তারিখ	১	৩১-১০-২০২২	১৫-১১-২০২২	৩০-১১-২০২২	১৫-১২-২০২২	৩১-১২-২০২২		কার্যক্রম চলমান
			[২.৫] মেঘনা নদীর উপর শরীয়তপুর-টাদপুর সড়কে ও মুন্সীগঞ্জ-গজারিয়া সড়কে সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বাসেকের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন	[২.৫.১] গজারিয়া-উত্তর মতলব সড়কে সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই এর Draft Feasibility Study report দাখিলকৃত	তারিখ	১	৩১-১২-২০২২	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	১৫-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	১৪-০৮-২০২২	অর্জিত
				[২.৫.২] কুড়িগ্রামের রৌমারী-চিলমারী সড়কে সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই এর Draft Feasibility Study report দাখিলকৃত	তারিখ	১	২৮-০২-২০২৩	১৫-০৩-২০২৩	৩১-০৩-২০২৩	১৫-০৪-২০২৩	৩০-০৪-২০২৩		কার্যক্রম চলমান
			[২.৬] কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা হতে করিমগঞ্জ উপজেলা পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ	[২.৬.১] সেতু বিভাগ কর্তৃক ডিপিপি(DPP) অনুমোদনের জন্য প্রেরিত	তারিখ	১	২৮-০২-২০২৩	৩১-০৩-২০২৩	৩০-০৪-২০২৩	৩১-০৫-২০২৩	৩০-০৬-২০২৩		কার্যক্রম চলমান

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য			
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%				
৩	বড় বড় শহরের যানজট হ্রাসকরণে সহায়তা করা;	১৩	[৩.১] সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের ভিডিওচিত্র ও ডকুমেন্টারি প্রস্তুত কার্যক্রম	[৩.১.১] ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্পের ভিডিও চিত্র ও ডকুমেন্টারি প্রস্তুত ঠিকাদার নিয়োজিত	তারিখ	১	৩১-১২-২০২২	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	১৫-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩		কার্যক্রম চলমান		
				[৩.১.২] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	সংখ্যা	১	২	১							
				[৩.১.৩] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শনের বাস্তবায়ন	%	১	৮০	৭০	৬০						
			[৩.২] ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	[৩.২.১] ভৌত নির্মাণ কাজ সম্পাদিত	%	২	৫	৪	৩	২	১	১.৫			
				[৩.২.২] প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ের ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে প্রেরিত	তারিখ	২	৩১-১২-২০২২	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	১৫-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩				কার্যক্রম চলমান
				[৩.২.৩] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	সংখ্যা	১	১								
[৩.৩] পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ	[৩.৩.১] ভৌত নির্মাণ কাজ সম্পাদিত	%	৩	১০	৯	৮	৭	৬				সংশোধিত এপিএ হতে 'সি' কাটাগরি প্রকল্পটির কার্যক্রম বাদ দেওয়া হয়েছে ।			
[৩.৩] পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ	[৩.৩.২] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	সংখ্যা	১	২	১							ঐ			
	[৩.৩.৩] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	%	১	৮০	৭০	৬০						ঐ			

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
৪	দাপ্তরিক কার্যক্রমের মানোন্নয়ন নিশ্চিত করা।	১০	[৪.১] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	[৪.১.১] সমসাময়িক বিষয় নিম্নে লার্নিং সেশন/ প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৬	৫				১	
				[৪.১.২] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের টোল হার নির্ধারণ	তারিখ	৩	৩১-১২-২০২২	৩১-০১-২০২৩	২৮-০২-২০২৩	৩১-০৩-২০২৩	৩০-০৪-২০২৩		কার্যক্রম চলমান
				[৪.১.৩] সেতু বিভাগের ১৮- ২০তম গ্রেডের সকল কর্মচারীদের নিয়োগ সম্পন্নকরণ।	তারিখ	৩	৩১-০৫-২০২৩	০৭-০৬-২০২৩	১৪-০৬-২০২৩	২১-০৬-২০২৩	২৮-০৬-২০২৩		কার্যক্রম চলমান
				[৪.১.৪] সেতু বিভাগের স্বাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	১	৩১-১২-২০২২	১৫-০১-২০২৩	৩১-০১-২০২৩	১৫-০২-২০২৩	২৮-০২-২০২৩		কার্যক্রম চলমান

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.১	সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪							
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							

*সাময়িক (provisional) তথ্য