

সেতু বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২৩-২৪ (অক্টোবর - ডিসেম্বর)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে সহায়তা	২৩	[১.১] পদ্মা সেতু নির্মাণ	[১.১.১] মূল সেতু নির্মাণের ত্রুটি সংশোধন কাজ (Defect Liability work) সম্পাদিত	তারিখ	৩	২৮-০২-২০২৪	৩১-০৩-২০২৪					
				[১.১.২] নদীশাসন কাজের ত্রুটি সংশোধন (Defect Liability work) সম্পাদিত	তারিখ	৩	৩০-০৬-২০২৪						
			[১.১] পদ্মা সেতু নির্মাণ	[১.১.৩] পদ্মা সেতুতে ETC লেন চালুকৃত	তারিখ	২	১৫-০৩-২০২৪	৩১-০৩-২০২৪	১৫-০৪-২০২৪	৩০-০৪-২০২৪			
				[১.১.৪] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক পদ্মা বহুমুখী সেতু নিমার্গ প্রকল্পের অবশিষ্ট ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	তারিখ	১	৩১-১২-২০২৩	২৯-০২-২০২৪				২৬-১২-২০২৩	
			[১.২] বঙ্গবন্ধু সেতু ও সংলগ্ন এলাকায় রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম	[১.২.১] বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় মিউজিয়াম নির্মাণের ভৌত কাজ সম্পাদিত	%	৪	৮০	৭৫	৭০			৪৫	
				[১.২.২] বঙ্গবন্ধু সেতু এলাকায় মসজিদ নির্মাণের ভৌত কাজ সম্পাদিত	%	৪	১০০	৯৫	৯০				৮৭

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[১.২] বঙ্গবন্ধু সেতু ও সংলগ্ন এলাকায় রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম	[১.২.৩] বঙ্গবন্ধু সেতুর নদীশাসন কাজের নিরাপত্তার জন্য Hydraulic ও Morphological অবস্থা পর্যবেক্ষণের রিপোর্ট পর্যালোচনাকৃত	সংখ্যা	২	২	১					
				[১.২.৪] বঙ্গবন্ধু সেতুতে ওজন স্কেল স্থাপনকৃত	সংখ্যা	২	১০	৯				৪	
			[১.৩] মুক্তারপুর সেতু ও সংলগ্ন এলাকায় রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কার্যক্রম	[১.৩.১] মুক্তারপুর সেতু সাইট অফিস এলাকায় Staff Accommodation Building নির্মাণের ভৌত কাজ সম্পাদিত	%	১	১০০	৯৫				৭৫	
				[১.৩.২] মুক্তারপুর সেতুর O&M কাজের অপারেটর কাজের দরপত্র আহবানকৃত	তারিখ	১	৩১-০৩-২০২৪	৩০-০৪-২০২৪	৩১-০৫-২০২৪	১৫-০৬-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪		
২	পরিবহন ব্যবস্থার দক্ষতা বৃদ্ধি	২১	[২.১] কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ	[২.১.১] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল চালুকৃত	তারিখ	২	৩০-১১-২০২৩	৩১-১২-২০২৩				২৮-১০-২০২৩	
				[২.১.২] সার্ভিস এরিয়ার ভৌত নির্মাণ কাজ সম্পাদিত	%	৩	১০০	৯৫				৯২	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	অর্জন	মন্তব্য
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[২.১] কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ	[২.১.৩] পতেজা ও আনোয়ারা প্রান্তে পুলিশ ফাঁড়ি ও ফায়ার স্টেশন এর ভৌত নির্মাণ কাজ সম্পাদিত	%	৩	১০০	৯০				৬৫	
			[২.১] কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ	[২.১.৪] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক সার্ভিস এরিয়া, পুলিশ ফাঁড়ি এবং ফায়ার স্টেশন-এর ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	তারিখ	১	১৬-১২-২০২৩	২৩-১২-২০২৩	৩০-১২-২০২৩			২৪-১১-২০২৩	
			[২.১] কর্ণফুলী টানেল নির্মাণ	[২.১.৫] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক সার্ভিস এরিয়া, পুলিশ ফাঁড়ি এবং ফায়ার স্টেশন-এর ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়িত	%	১	৮০	৭০	৬০			৬০	
			[২.২] কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী- সড়কে পায়রা সেতু নির্মাণ	[২.২.১] সম্পাদিত ভৌত নির্মাণ কাজ	%	৩	১০	৫				৩	
			[২.২] কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী- সড়কে পায়রা সেতু নির্মাণ	[২.২.২] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক পায়রা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	সংখ্যা	১	২	১				১	
			[২.২] কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী- সড়কে পায়রা সেতু নির্মাণ	[২.২.৩] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক পায়রা সেতু নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়িত	%	১	৮০	৭০	৬০			৫০	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[২.৩] ভুলতা-আড়াইহাজার বাঞ্চারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ	[২.৩.১] বিনিয়োগকারী বরাবর RFP ইস্যুকৃত	তারিখ	১	১৪-০৩-২০২৪	২১-০৩-২০২৪	২৮-০৩-২০২৪	০৮-০৫-২০২৪	১৫-০৫-২০২৪		
				[২.৩.২] ভূমি অধিগ্রহণ ও পুনর্বাসন সংক্রান্ত সহায়ক প্রকল্পের ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত	তারিখ	১	৩১-০৫-২০২৪	১৫-০৬-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪				
			[২.৪] মেঘনা নদীর উপর শরীয়তপুর-চাঁদপুর সড়কে ও মুন্সীগঞ্জ-গজারিয়া সড়কে সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও বাসেকের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন	[২.৪.১] ভোলা-বরিশাল সড়কে সেতু নির্মাণ কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা যাচাই এর Final Report দাখিলকৃত	তারিখ	১	৩১-০১-২০২৪	১৫-০২-২০২৪	০১-০৩-২০২৪	১৫-০৩-২০২৪	৩১-০৩-২০২৪	৩১-১০-২০২৩	
				[২.৪.২] গজারিয়া-মতলব উত্তর সড়কে সেতু নির্মাণের Detailed Design এর Draft Final Report দাখিলকৃত	তারিখ	১	১৫-০২-২০২৪	০১-০৩-২০২৪	৩১-০৩-২০২৪				২৪-১২-২০২৩
			[২.৫] কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা হতে করিমগঞ্জ উপজেলা পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ	[২.৫.১] ডিজাইন রিভিউ ও নির্মাণ তদারকী পরামর্শক নিয়োগে Short Listed প্রতিষ্ঠান বরাবর RFP ইস্যুকৃত	তারিখ	১	০৪-০৩-২০২৪	১১-০৩-২০২৪	২৫-০৩-২০২৪			১৪-১২-২০২৩	
				[২.৫.২] পুনর্বাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে পরামর্শক/ এনজিও নিয়োগে Short Listed প্রতিষ্ঠান বরাবর RFP ইস্যুকৃত	তারিখ	১	২৮-০২-২০২৪	০৭-০৩-২০২৪	২১-০৩-২০২৪				২৭-১১-২০২৩

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাক্ষ্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
৩	বড় বড় শহরের যানজট হ্রাসকরণে সহায়তা	১৬	[৩.১] সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের মনিটরিং কার্যক্রম	[৩.১.১] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক সাপোর্ট টু ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	তারিখ	১	১৬-১২-২০২৩	২৩-১২-২০২৩	৩০-১২-২০২৩			১৬-১১-২০২৩	
			[৩.২] ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	[৩.২.১] ভৌত অগ্রগতি কাজ সম্পাদিত	%	৩	২৫	২২	১৯	১৬	১৩	১৭	
			[৩.২] ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	[৩.২.২] প্রকল্পে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি (Non-Entitled Person) এর ক্ষতিপূরণ প্রদানকৃত	%	২	৩০	২৭	২৪	২১	১৮	১৮	
			[৩.২] ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	[৩.২.৩] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	সংখ্যা	২	২	১				১	
			[৩.২] ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ	[৩.২.৪] প্রকল্প মনিটরিং টিম কর্তৃক ঢাকা আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়িত	%	২	৮০	৭০	৬০			৫০	
			[৩.৩] পঞ্চাবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ	[৩.৩.১] ভৌত অগ্রগতি কাজ সম্পাদিত	%	৩	৩০	২৫				১০.০৫	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[৩.৩] পঞ্চবাটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ	[৩.৩.২] প্রকল্প মনিটরিং পঞ্চবাটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শন সম্পাদিত	সংখ্যা	১	২	১				১	
			[৩.৩] পঞ্চবাটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ	[৩.৩.৩] প্রকল্প মনিটরিং পঞ্চবাটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক কার্যক্রম পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়িত	%	২	৬০	৫০	৪০			৫৭.১৪	
৪	দাপ্তরিক কার্যক্রমের মানোন্নয়ন নিশ্চিতকরণ	১০	[৪.১] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	[৪.১.১] সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লানিং সেশন/প্রশিক্ষণ/সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজিত	সংখ্যা	৩	৬	৫				৪	
			[৪.১] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	[৪.১.২] সেতু বিভাগের অস্থাবর সম্পত্তির তালিকা হালনাগাদকৃত	তারিখ	২	৩১-১২-২০২৩	১৫-০১-২০২৪	৩১-০১-২০২৪	১৫-০২-২০২৪	২৮-০২-২০২৪	৩১-১২-২০২৩	
			[৪.১] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	[৪.১.৩] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রিপর্যায় সভা আয়োজন	সংখ্যা	৩	২	১				১	
			[৪.১] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	[৪.১.৪] বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের ৪৮ জন অফিস সহায়ক পদে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্নকরণ	তারিখ	২	৩১-০৫-২০২৪	১৫-০৬-২০২৪	৩০-০৬-২০২৪				

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.১	সংস্কার ও সুশাসনমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪							
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩							

*সাময়িক (provisional) তথ্য